

3

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС»

Электротехническая лаборатория
А/А № ВУ/112 02.2.0 2200 « 31 » 05. 2018 г.
247840, РБ, Гомельская область,
г.п. Лельчицы, ул. Юбилейная, 19
телефон: 5-02-41

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № 118.

От 05.10.2015г.

О ПРОВЕДЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.

Заказчик ИП «Корягин Алексей Викторович»

Объект: Стройплощадка незавершенное законсервированное
строительство г. п. Лельчицы, ул. Меньшикова 75 «б».

Руководитель ЭТЛ:

Заказчик:



Цалко С.В.

ИП «Корягин А. С.».

Технический отчет №118 от 05.10.2015г.

АННОТАЦИЯ

Измерения электротехнического оборудования по объекту: Стройплощадка незавершенное законсервированное строительство г. п. Лельчицы, ул. Меньшикова 75 «б».

Ниже перечисленные работы выполнялись
измерительной лабораторией в соответствии ТНПА

№ п/п	Наименование видов измерений	ТНПА устанавливающая нормы к объекту измерений	ТНПА на метод измерений
1	Измерения сопротивления изоляции	ПУЭ и ТКП181	МВИ 001-2006
2	Измерения сопротивления растеканию заземляющего устройства.	ПУЭ и ТНК-181	МВИ 002-2006

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ

№ п/п	Наименование и тип оборудования	Зав. №	Дата поверки	Номер документа о поверке
1	Мегомметр ЭС0202/2-Г	89595	07.2015	Клеймо № 018322
2	Гигрометр ВИТ-1	20665	07.2015	Клеймо № 018319
3	Рулетка		07.2015	Свидетельство
4	Секундомер Сопр-25-2-00	1480	07.2015	Свидетельство № 1644
5	Мегомметр Ф 4103/М1	89595	07.2015	Клеймо № 018322


СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

№ п/п	Название документа	Количество листов	Номера листов
1	Титульный лист	1	1
2	Аннотация	1	2
3	Измерение сопротивления изоляции 118/1	2	3
4	Измерение сопротивления ЗУ 118/2	1	4

Технический отчет составлен в двух экземплярах:

- Первый хранится в архиве электротехнической лаборатории ЗАО «Альянс».
- Второй экземпляр передан Заказчику

Тиражирование (копирование) технического отчета не разрешается без письменного согласия измерительной лаборатории ЗАО «Альянс»



Заказчик Корягин А. В.
Объект: Стройплощадка незавершенное законсервированное
строительство г. п. Лельчицы, ул. Меньшикова 75 «б».

Протокол

№ 118/1 от 05.10.2015 г.

измерения сопротивления изоляции
кабелей силовых и осветительных электропроводок

1. ТНПА устанавливающая нормы измерений: ПУЭ и ТКП-181
2. ТНПА на метод измерений МВИ.001-2006;
3. Измерения проводились прибором ЭС 0202/2-Г, Зав. № 89595
4. Дата поверки 07.2015г.
5. Условия проведения измерений: Т +15°C; W63%
6. Время проведения измерений (начало-конец) 05.10.2015

№ п/п	Наименование Проверяемого объекта	Рабо чее напр яже ние, В	Технические данные провода			Норм а по ТН ПА	Измеряемое значение сопротивления изоляции, МОм						Заключение
			Мар Ка и тип изолятора	Сече ние	Нап ря же ние		А-В	В-С	С-А	А-0	В-0	С-0	
							А-0з	В-0з	0р-0з	А-0р	С-0з		
1	Ввод - ЩУР	220	АВВГ	2*16	1000	>0,5	-	-	-	-	-	-	Соотв. треб .
							-	-	-	>0,5	-	-	

Заключение:

Проведенное измерение сопротивления изоляции соответствует требованиям ПУЭ и ТКП-181. На данный период поверки.

Электромонтер 4 разряда
(должность)

Электромонтер 5 разряда
(должность)

(подпись)

(подпись)

Некрашевич С.В.
(Ф.И.О.)

Цалко С.В.
(Ф.И.О.)



Заказчик ИП «Корягин А. В».
 Объект: Стройплощадка незавершенное
законсервированное строительство г. п. Лельчицы, ул.
Меньшикова 75 «б».

Протокол

№ 118/2 от 05.10. 2015г.

измерения сопротивления растеканию заземляющего устройства

1. ТНПА устанавливающая нормы измерений: ПУЭ и ТКП-181
2. ТНПА на метод измерений МВИ.002-2006;
3. Измерения проводились прибором ф 4103 М-1, Зав. № 21810
4. Дата поверки 07.2015г.
5. Условия проведения измерений: Т +15°C; W 63%;
6. Время проведения измерений (начало-конец) 05.10.2015г;
7. Характеристика грунта: влажный, сухой, мерзлый (нужное подчеркнуть);
8. Тип и размер заземлителя. Заземлитель вертикальный д=12 обвязан стальной катанкой д=10;

№ п/п	Наименование проверяемого оборудования	Измеряемого сопротивления, Ом	Заключение о пригодности
1	Контур	28	Соответствует

Заключение: Испытанное заземляющее устройство соответствует требованиям ПУЭ и ПТЭ табл.38 п.3.1 На данный период проверки.

Измерения провели:

Электра монтер
/должность/

Техник энергетик
/должность/



Некрашевич С.В.
/Ф.И.О/

Цалко Сергей Викторович
/Ф.И.О/

Заказчик ИП «Корягин А. В».
Объект: Стройплощадка незавершенное
законсервированное строительство г. п. Лельчицы, ул. Меньшикова 75 «б»..

Протокол

№ 118/3 от 05.10.2015 г.

проверки наличия цепи между заземленными
установками и элементами заземленной установки

1. ТНПА устанавливающая нормы измерений: ПУЭ и ТКП-181
2. ТНПА на метод измерений МВИ.002-2006
3. Измерения проводились прибором ф4103-М-1 Зав. № 21810
4. Дата поверки 07. 2015 г.
5. Условия проведения измерений: T +15°C; W53%
6. Время проведения измерений (начало-конец) 05.10.2015г.

№ п/п	Наименование заземленной установки или номер позиции протокола №_ формы 04 ЭН	Нормы по ТНПА (Ом), не более	Измеренно е значение сопротивл е ния	Заключение
1	Контур – ЩУР	0,1	0,02	Соответств требованиям ПУЭ и ПТЭ гл.1,8 прилож Э1

Заключение:

Проверка наличия цепимежду заземлителями и заземляющими элементами _____ соответствует
требованиям ПУЭ и ПТЭ гл.1,8 прилож Э1 На данный период проверки.

Электромонтер 5 разряда
(должность)

(подпись)

Цалко С.В.
(Ф.И.О.)

Электромонтер 5 разряда
(должность)

(подпись)

Некрашевич С.В.
(Ф.И.О.)

